

รายงานผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๑	โครงการปรับปรุงสำรวจภาคสนามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	๗ ธ.ค.๖๖	๔ เม.ย.๖๗	สำรวจพื้นที่เพื่อ การจัดเก็บภาษี ทำ ให้เก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบบคลอง ๓ซ้าย ม.๕,๖ และ หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	๑๖ ม.ค.๖๗	๑๕ มี.ค.๖๗	คลองสามารถ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	๑๘ ม.ค.๖๗	๑๗ มี.ค.๖๗	มีความปลอดภัย และสะดวกในการ ใช้เส้นทางมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองส่งน้ำ หมู่ ๖,๗,๘ และ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	๑๘ ม.ค.๖๗	๑๗ มี.ค.๖๗	เส้นทางได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น มี ความสะดวกในการ สัญจรมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายทุ่งมะเดื่อ ม.๑,๒ และ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	๑๙ ม.ค.๖๗	๑๙ มี.ค.๖๗	คลองสามารถ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงแนวท่อประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	๑๙ ม.ค.๖๗	๑๙ มี.ค.๖๗	ขยายการให้บริการ น้ำประปาได้มาก ยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสามชัย หมู่ ๕,๖ ถึงหมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๒ เม.ย.๖๗	สามารถระบายน้ำ ได้ดีขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาย ทุ่งนา หมู่ ๖ และหมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๒ เม.ย.๖๗	สามารถระบายน้ำ ได้ดีขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๙	โครงการขุดลอกคลองและวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเมือง หมู่ ๑๓ และหมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ เม.ย.๖๗	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขุดลอกคลองและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอเตอร์เวย์ หมู่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ เม.ย.๖๗	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายทุ่งมะเดื่อลงคลองท่าสาร หมู่ ๑ และ ๒	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ เม.ย.๖๗	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคันคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ ๕-๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๗ ก.พ.๖๗	๒๗ เม.ย.๖๗	ถนนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคันคลอง สองซ้ายสองขวา หมู่ ๑๒,๑๓ และ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๗ ก.พ.๖๗	๒๗ เม.ย.๖๗	ถนนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนางจื้อ หมู่ ๑๒	๒๒๗,๔๐๐	๒๒๗,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ถนนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายตุ้ หมู่ ๑๓	๒๕๑,๙๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ถนนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายเปี้ยก หมู่ ๑๔	๑๘๓,๙๐๐	๑๘๓,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑ ก.พ.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ถนนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ	๒๕,๐๐๐	๒๑,๕๖๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๘ มี.ค.๖๗	๘ มี.ค.๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปต่อ ยอดประกอบอาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	แหล่ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน โครงการ
๑๘	โครงการร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงสนุ่น	๒๐,๐๐๐	๙๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๔ ธ.ค.๖๖	๔ ธ.ค.๖๖	ใส่ปุ๋ยพรวนดิน ปรับปรุงต้นไม้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการตระคร้ำเอนใส่ใจสมุนไพรม เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ	๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๑๓๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๑๗ ม.ค.๖๗	๒๖ ม.ค.๖๗	ผู้สูงอายุมีความรู้ใน เรื่องของสมุนไพรที่ เป็นประโยชน์กับ ร่างกายเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ